

LLAMADO
PÚBLICO A OFERTAS
N° 04/2020

Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública
Administración Nacional de Educación Pública

COMUNICADO N° 02

09/03/2020

CONSULTAS I

Pregunta 1)

Me comunico por una duda respecto a la cubierta de Isopanel. En el rubrado dice que el espesor debe ser 20 cm y en el plano de corte indica que son 15cm de espesor. ¿Cuál espesor debemos considerar? No hay planta de techos.

Respuesta 1)

La nueva cubierta a colocar debe ser con ISOPANELES de 20 cm de espesor.

Pregunta 2)

Estuvimos viendo los planos y estarían faltando los planos con los circuitos unifilares, y los planos de fuerza motriz (tomacorrientes) y los planos de acometidas. Este correo pertenece a Sebastián Moreno y soy técnico responsable de la empresa Cablex SA. La visita me la enviaron a este correo agradezco si queda registrado que la visita es por la empresa Cablex SA. Me coordinaron para el 11 de marzo. Esta aclaración se hace porque las empresas participantes tienen una visita obligatoria a la escuela, expresado en el pliego.

Respuesta 2)

La instalación eléctrica comprende a las obras de acondicionamiento del edificio de acuerdo con los planos y detalles adjuntos. No hay detalles de unifilares.

El presente plano es un esquema de la instalación a ejecutar con la ubicación de las luminarias, tomas tableros, etc.

Por lo que la Empresa Constructora deberá presentar luego de ejecutada la obra, planos de la instalación con sus correspondientes canalizaciones, circuitos unifilares, etc., como planos y detalles conforme a obra. Todo de acuerdo con la normativa de UTE.